



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

2022. november 25-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” projektben a kotrási munkálatokhoz kapcsolódó leürített vízszinttartás folyamatos. A 12+800-14+200 csatornakilométer szelvények között a mederdepónia építése befejeződött, a 14+800-15+250 csatornakilométer szelvények között a depónia tervezett szintre történő réteges építése, profilozása megkezdődött. A mederkotrás és iszap átkarolása a mederdepónia mögé a 12+840-13+050 és a 14+200-14+400 csatornakilométer szelvények között folyamatban van.



A facölöpös partvédelem építése az 5+950-6+400 csatornakilométer szelvények között kihorgonyzással, a georács és geotextília elhelyezésével befejeződött, a 6+650-7+040 csatornakilométer szelvények között ugyanezen munkálatok folyamatban vannak. A kőszórásos partvédelem építéséhez szükséges vízépítési terméskő beszállítása elindult.



A Gyálai átjáróban a 8T jelű műtárgy elzárószervezeteinek bontása és a műtárgy iszapolása befejeződött. A gépészeti elemek repasszálása, az elzárószervezetek gyártási műhelymunkái megkezdődtek. A 8A jelű műtárgy 1600 mm-es ÜPE bélelése befejeződött, az érintett műtárgy monolit vasbeton aknáinak építése folyamatban van.

A Lisztesi és Bodomréti átjáró előkészítési munkái elindultak.