



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

2022. december 14-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” projektben a nagy mennyiségű csapadék miatt összegyűlt vizek szivattyúzása és a leürített vízszinttartás folyamatos. A 12+800-14+200 csatornakilométer szelvények között a mederdepónia építése



befejeződött, a 14+800-15+250

csatornakilométer szelvények közötti depónia tervezett szintre történő réteges építése, profilozása 98%-ban elkészült.

A mederkotrás és az iszap átkarolása a mederdepónia mögé 13+050-13+400 és a 14+400-14+800 csatornakilométer szelvények között folyamatban van.

A facölöpös partvédelem építése az

5+950-6+400 csatornakilométer szelvények között kihorgonyzással, georács és geotextília elhelyezéssel befejeződött, a 6+650- 7+040 csatornakilométer szelvények között folyamatban van.

A kőszórásos partvédelem építéséhez szükséges vízepítési terméskő beszállítás folyamatos, a partvédelem építéséhez és vezérárkos kotráshoz szükséges mocsárjáró kotrógép helyszínre szállítása megtörtént.



A Gyálai átjáró 8T jelű műtárgy betonfelületének magasnyomású mosása, a tokszerkezetek homokszórása, felületkezelése megtörtént. A gépészeti elemek, repasszálása, az elzárószervezetek gyártási műhelymunkái folyamatban vannak.

A 8A jelű műtárgy alvízi monolit vasbeton aknájának oldalfalai elkészültek, felvízi akna vasszerelése, zsaluzása folyamatban van.

