



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
SZEGED

Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

2022. június 30-i állapot

2022. 07.15-ig teljes víztelenítésre kerül sor, a halmentést az illetékes horgászegyesület folyamatosan biztosítja.

A kivitelezést végző vállalkozó július közepétől megkezdte a vízben levő vízállások tartóoszlopainak kiemelését.



A természetvédelmi előírásoknak megfelelően a tényleges kivitelezés, kotrási munkák 2022. július 31-e után kezdődnek meg.

A természetvédelmi engedély alapján a bedőlt fák eltávolítását augusztus második felében kezdik meg, a partvédelem kivitelezése is várhatóan augusztusban kezdődik.

A Vállalkozó a munkaterületen további figyelmeztető táblákat helyezett ki, melyek az idegenek területre való belépését tiltják.

