



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

### 2022. szeptember 30-i állapot:



A kotrási szakaszon a leürített vízszinttartás és a nagy mennyiségű csapadék miatt összegyűlt vizek levezetése, szivattyúzása folyamatos.

A partlemetszéssel érintett területen a tuskók eltávolítása befejeződött. A partlemetszés területén, a 12+800-14+100 csatornakilométer szelvények között a depónia alatti iszapréteg eltávolítása, a geotextília terítése és a mederdepónia építése folyamatos.

Az eltávolított, tulajdonosok által otthagytott víziállások (stégek) anyagát a kivitelező hulladéklerakóba szállította.

A partvédelemmel érintett területen a bedőlt fák eltávolítása és a tervezett iszapfeltöltés helyén a lágyszárú növényzet zúzása 5+950-6+400 csatornakilométer szelvények között megtörtént.

A partvédelem munkálataihoz a gépek felvonulása, valamint anyagbiztosítás – facölöpök által – deponálása folyamatos.

A facölöpös partvédelem építése 2022.09.13-án elindult, építése az 5+950-6+220 csatornakilométer szelvények között folyamatban van.

A Gyálai átjáró 8A jelű műtárgyának szádlemezes munkatérhatároló, előkészítő munkája megkezdődött.

A kotrási szakaszon a teljes leürítés és a mederdepónia, partlemetszés kitézése megtörtént, a depónia alatti iszapréteg eltávolítása elindult.

A kivitelező a Szerűskerti zsiliptól – a balparton – a növényzet irtását, zúzását a partlemetszéssel érintett területen befejezte.

