



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

### 2022. október 28-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” projektben a 12+800-14+800 csatornakilométer szelvények közötti depónia tervezett szintre történő réteges építése, profilozása, valamint a mederdepónia alatti iszapréteg eltávolítása, a geotextília terítése, és a mederdepónia építése a 15+200-15+250 csatornakilométer szelvények között folyamatban van.



A cölöpös partvédelem építése elindult. A Röszei átjáró környezetében levett partvédelmi cölöpsor part felőli oldalára a georács és a geotextília felhelyezése elkészült, a cölöpsor kihorgonyozása megkezdődött.



A műtárgyrekonstrukciók és új műtárgyak építésének munkakezdési engedélyeit a vállalkozó megkapta.

A Gyálai átjáróban a 8A jelű műtárgynál a szádlemezes munkatérhatárolás előkészítő munkái megkezdődtek. A déli és az északi munkatérhatárolás tükörszedési és iszapolási munkái, valamint a vízalatti betonozások elkészültek, a vízalatti beton tervezett szintre történő visszavésése megtörtént. A szivárgásgátló szádlemezfal leverése elkészült.

A két ARMCO meglévő áteresztő csövek magasnyomású mosása megvalósult, az ÜPE cső bélelése folyamatosan készül.

