



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése”

KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

### 2023. március 31-i állapot:

A „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” projektben a kotrási szakaszon a leürített vízszint tartása mellett a meder vezérárkos kotrása, a mederanyag átkarolása a 13+300-13+600 csatornakilométer szelvények között megtörtént.



A Hattyasi szivattyútelep területén a szerelvényakna és a kitorcolló műtárgy előkészítő munkái, valamint a meglévő zsilipakna és a hullámtéri csatorna ideiglenes elzárása elkészültek.



A facölöpös partvédelemre a geotextília és a georács elhelyezése befejeződött. A RENO burkolat építése a 6+400-6+650 csatornakilométer szelvények között, továbbá a kőszórásos partvédelem építéséhez szükséges vízépítési terméskő beszállítás folyamatban van.



Elkezdődött a szérűskerti, a röszei és a lisztesi átjáró kőszórás bontása (a szádlemezeléshez szükséges mértékben), továbbá a röszei átjáró szádlemezés munkatérhatárolása.

A Gyálai átjárónál a 8A és 8T jelű műtárgyak acélszerkezeteinek műhelymunkái folyamatban vannak.