



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

### 2023. július 27-i állapot:

A kivitelező – a leürített vízszint tartása mellett – folyamatosan végzi a partrendezési munkálatokat és a többlet iszap átszállítását a földhiányos szakaszokra a 12+800-14+250 csatornakilométer szelvények között. A mederben felnőtt növényzet zúzása megkezdődött.

A facölöpös partvédelem építése befejeződött. A kőszórásos partvédelemnél a 6+400-6+650 csatornakilométer szelvények között a földfeltöltés és a végleges területrendezés megfelelő ütemben halad. A meder vezérárkos kotrása, az iszapdepónia rendezése a 5+950-6+400 csatornakilométer szelvények között megtörtént, folytatása a természetvédelmi időkorlátot követően – 2023. augusztus 1. – folytatódik.



A Hattyasi szivattyútelepen folyamatban van: a szerelvény-

aknában az NA 2000/1200 mm Y idom és az NA 1200 tolózár beépítése, illetve az oldalfalak és az új zsilipakna vasszerelése. Megkezdődött: az elektromos földkábelek munkaárkainak földkiemelése, a kábelek fektetése, az árvízvédelmi töltéskereszteszítés védőcsöveinek beépítése, meglévő szivattyútelep kábelbevezetéseinek kialakítása. A szivattyútelepnél a hullámtéren a tuskókiemelés, a tereprendezés, a vízkivétel szádle-

rolásának dúcolása folyamatban van. A Gyálai átjáró 8 A jelű műtárgy elzárószervezetének beépítése elkezdődött. A Szérüskerti átjáró 6 T jelű műtárgy elzárószervezeteinek vízzárósági és működési próbája 2023.07.13-án megtörtént, a gerebek elhelyezése és az elő-utófenéknek a kőszórásos helyreállítása folyamatban van.



A provizórikus szivattyú üzemeltetése a Maty-Subasai csatornából érkező vizek átemelése folyamatos.

A Lisztes és Bodomréti átjáró 2x2 m keretelemek beépítése elkészült, a monolit vasbeton aknák építése folyamatban van.

A Röszei átjáró műtárgy felújítási munkái az építési vízszintnél magasabb vízállás miatt szünetelnek.

