



ALSÓ-TISZA-VIDÉKI  
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG  
SZEGED

## Gyála II. projekt, azaz a „Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése” KEHOP-1.3.0-15-2021-00028

Projekt kezdete: 2021. október 08.

Projekt fizikai megvalósításának tervezett befejezése: 2023. szeptember 30.

Projekt összköltsége (támogatás mértéke): 2.528.387.500 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

### 2023. augusztus 31-i állapot:

A kotrási szakaszon a leürített vízszint tartása, a 15+210-15+650 csatornakilométer szelvények között vezérárkos kotrás és a mederben felnőtt növényzet irtása folyamatos.



A kőszórásos partvédelemnél a 6+400-6+650 csatornakilométer szelvények közötti földfeltöltés végleges, a területrendezés befejeződött.



A Hattyasi szivattyútelep villamos rendszerének kiépítése, az új zsilipakna szerkezetépítési munkái, a vízkivétel gépészeti munkái, továbbá a mentett oldali szerelvényakna szerkezetépítési munkái folyamatban vannak.

A Lisztes és a Bodomréti átjáró szerkezetépítési munkái, valamint az átjáró töltés helyreállítása megkezdődött.

A Gyálai átjáróban a 8A és 8T jelű műtárgy gépészeti elemeinek beépítése, a kezelőutak építése és a tereprendezés folyamatos.



A Szerűskerti átjáró környezetében a provizórikus szivattyútelep és a szádlemez



munkatérhatárolás elbontása megtörtént, a tereprendezés, a betonkorlátok helyreállítása folyamatban van.

A Röszei átjáró betonfelületeinek javítása, az acélszerkezetek felújítása és korrózióvédelme szintén folyamatban van.

